



贵阳轨道交通2号线便民用房设置情况统计表

序号	设计标段	车站	便民用房数量	建筑			装修	动照		给排水			通风	
				是否设置防火卷帘和防盗卷帘门（是/否）	长宽尺寸（约数，单位m）	套内面积（m²）	是否已装修（是/否）	预留用电功率（kW）	是否设置独立的电表（是/否）	是否设置给水（是/否）	是否设置排水（是/否）	是否设置独立的水表（是/否）	空调形式（多联机/风机盘管/风管）	
1	设计2标	白云北路站	1	是	7.7X2.8	21.32	是	20	是	否	否	否	风机盘管	
2		白云中路站	1	是	6.4X3.5	19.2	是	15	是	是	否	是	风机盘管	
3		泉湖公园站	1	是	4.9X3.6	17.64	是	15	是	是	否	是	风机盘管	
4		枫林路站	1/便民用房（一）	是	4.1X3.2	13.39	是	20	是	是	否	是	风机盘管	
			1/便民用房（二）	是	14.5X2.6	36.22	是	30	是	是	否	是	风机盘管	
5		诚信路站	1	是	3.9X3.6	14.04	是	20	是	是	否	是	风机盘管	
6	设计3标	观山西路站	1/便民用房（一）	是	6.8x4.6	29.85	是	15	是	否	否	否	风机盘管	
			1/便民用房（二）	是	3.9x3.7	14.17	是	15	是	否	否	否	风机盘管	
		兴筑路站	1	是	4.5x3.2	14.14	是	15	是	是	否	是	风机盘管	
		金阳医院站	1	是	6.1x4.6	28.21	是	15	是	是	否	是	风机盘管	
9		金阳南路站	1	是	6.4x3.0	19.67	是	15	是	是	否	是	风机盘管	
10		茶园站	1/便民用房（一）	是	4.6X6.1	29.23	是	15	是	是	否	是	大系统风管	
			1/便民用房（二）	是	4.8X6.1	29.52	是	15	是	是	否	是	大系统风管	
11	设计4标	百花大道站	1/便民用房（一）	是		3.9X7.9	29.57	是	15	是	是	否	是	大系统风管
			1/便民用房（二）			2.9X8.2	23.77							
			1/便民用房（三）			3.1X8.4	22.63							
12		马王庙站	1	是	6.8X3.1	15.64	是	15	是	是	否	是	大系统风管	
13		北京西路站	1	是	3.8X4.5	15.32	是	15	是	是	否	是	大系统风管	
14		改茶路站	1	是	2.4X4.6	10.96	是	15	是	是	否	是	大系统风管	
15		黔春路站	1	是	4.6X3.6	17.14	是	15	是	是	否	是	大系统风管	
16	设计5标 (含二期)	延安西路站	1	是	5.2X3.7	19.4	是	15	是	是	否	是	风机盘管	
17		阳明祠站	1	是	1.8X3.0	5.4	是	20	是	是	否	是	风机盘管	
18		省人民医院站	1	是	3.7X3.2	12.03	是	10	是	是	否	是	风机盘管	
19		宝山南路站	1	是	4.0X2.5	9.98	是	20	是	是	否	是	风机盘管	
20		油榨街站	1	是	4.1X4.7	18.6	是	20	是	是	否	是	风机盘管	
26		合计	25	全线车站便民用房总面积		487.04								

特别声明：1. 便民用房移交标准为现状移交；2. 预留措施表中内容与现场不符时以现场实际为准。