

贵阳轨道交通3号线一期便民用房设置情况统计表

| 序号 | 车站     | 建筑     |                     |          | 装修            | 动照        |                 |                | 给排水         |             |                | 通风                | 民用通信            |
|----|--------|--------|---------------------|----------|---------------|-----------|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |        | 便民用房数量 | 是否设置防火卷帘和防盗卷帘门(是/否) | 套内面积(m²) | 是否进行简单装修(是/否) | 预留电功率(kW) | 是否设置独立照明开关(是/否) | 是否设置独立的电表(是/否) | 是否设置给水(是/否) | 是否设置排水(是/否) | 是否设置独立的水表(是/否) | 空调形式(多联机/风机盘管/风管) | 是否预留民用通信接口(是/否) |
| 1  | 桐木岭站   | 1      | 是                   | 27.9     | 是             | 20        | 是               | 是              | 是           | 否           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 2  | 浪风关站   | 1      | 是                   | 17.34    | 是             | 15        | 是               | 是              | 是           | 否           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 3  | 花溪南站   | 1      | 是                   | 18.45    | 是             | 15        | 是               | 是              | 是           | 是           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 4  | 明珠大道站  | 1      | 是                   | 20.86    | 是             | 20        | 是               | 是              | 是           | 是           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 5  | 花溪公园站  | 1      | 是                   | 28.38    | 是             | 20        | 是               | 是              | 是           | 否           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 6  | 贵州大学站  | 1      | 是                   | 29.64    | 是             | 20        | 是               | 是              | 是           | 否           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 7  | 孔学堂站   | 1      | 是                   | 15.4     | 是             | 15        | 是               | 是              | 是           | 是           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 8  | 十里河滩站  | 1      | 是                   | 24.85    | 是             | 20        | 是               | 是              | 是           | 否           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 9  | 甘荫塘站   | 1      | 是                   | 27.97    | 是             | 15        | 是               | 是              | 是           | 否           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 10 | 五里冲站   | 1      | 是                   | 29.2     | 是             | 20        | 是               | 是              | 是           | 是           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 11 | 茶店站    | 1      | 是                   | 14.19    | 是             | 15        | 是               | 是              | 是           | 否           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 12 | 顺海站    | 1      | 是                   | 20.47    | 是             | 20        | 是               | 是              | 是           | 是           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 13 | 洛湾站    | 便民用房一  | 是                   | 29.25    | 是             | 20        | 是               | 是              | 是           | 否           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 14 |        | 便民用房二  | 是                   | 29.46    | 是             | 20        | 是               | 是              | 是           | 否           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 15 |        | 便民用房三  | 是                   | 29.47    | 是             | 20        | 是               | 是              | 是           | 否           | 是              | 全空气系统风管           | 以现场预留现状为准       |
| 16 | 洛湾站生活楼 | 1      | 否                   | 19.31    | 是             | 20        | 是               | 是              | 否           | 否           | 否              | 多联机               | 以现场预留现状为准       |
| 合计 | 24个车站  | 33     | 全线车站便民用房总面积         | 382.14   |               |           |                 |                |             |             |                |                   |                 |

特别声明：1. 便民用房移交标准为现状移交；2. 预留措施表中内容与现场不符时以现场实际为准。

